

CRONOPROGRAMMA **agsm aim**

SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO SOTTOSERVIZI IN BORGO CASALE, VIA ALBERI, VIALE TRISSINO - STRALCIO 2

fasi temporali	LUOGO	ATTIVITA'	SQUADRA	GIORNI	Settimana																																																																																		
fase n. 0	Opere propedeutiche esecuzione lavori quali sondaggi, indagini ambientali, sottoservizi (tutta la tratta)		Sq. Posa tubi	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 1	Borgo Casale da Viale Trissino a Civ. 120 + Via Ruspoli	FGN-TLR-TLC-EE-ACQ	Sq. Saldatori	34	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	48	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Posa EE via Ruspoli	55	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 2	Da Rotatoria Viale Trissino/Bassano a Via Simonetti	FGN-TLR-TLC-EE	Sq. Posa tubi	41	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Saldatori	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	6	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 3	Viale Trissino da Via Simonetti a Via Alberi (più ingresso Via Alberi)	FGN-TLR-TLC-EE	Sq. Posa tubi	41	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Saldatori	27	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase R	RIPRISTINI DEFINITIVI		Sq. Ripristini Definitivi	20	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 4	Via Alberi	FGN-TLR-TLC-EE	Sq. Posa tubi	76	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Saldatori	20	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 5	Borgo Casale da Via Alberi a Civ. 120	FGN	Sq. Posa tubi	20	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	6	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 6	Borgo Casale da Via Alberi a Civ.50	FGN-TLR-TLC-EE-ACQ	Sq. Posa tubi	90	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Saldatori	48	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	20	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Posa tubi	62	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 7	Da Viale Margherita a Civ.50 Borgo Casale (1.70 metri)	TLR-TLC-EE-ACQ-RISANAMENTO FGN	Sq. Saldatori	20	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Risanamento fgn	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
			Sq. Ripristini Provvisori	13	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase n. 8	Sospensione per Assestamenti			48	[Gantt chart bars]																																																																																		
fase R	RIPRISTINI DEFINITIVI		Sq. Ripristini Definitivi	20	[Gantt chart bars]																																																																																		

■ Sq. Posa
■ Sq. Saldatori
■ Sp. Ripristini
■ Sq. Risanamento

