



Manutenzione straordinaria sottoservizi Energia Elettrica, Gas, Acquedotto Fognatura ed estensione servizi di Teleriscaldamento e Telecomunicazioni in Borgo Casale, via Alberi, via G.G. Trissino a Vicenza

Data	Stato lavori	Criticità	Programma settimana successiva
16/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto incontro pubblico per il 21/02 ore 18.00 di aggiornamento sull'inizio lavori
08/02/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Possibile inizio saggi esplorativi di scavo
29/03/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Previsto inizio scavi esplorativi di saggio nella settimana a partire dal 01/04 (o comunque appena arriveranno ordinanze comunali)
05/04/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	E' arrivata l'ordinanza e pertanto a partire da lunedì 08/04/2024 inizieranno gli scavi di saggio nelle Vie interessate dall'intervento di progetto.
10/05/2024	Effettuati scavi di saggio preliminari. Lavori non iniziati	Nessuna	L'ordinanza relativa alla prima fase è stata emessa. L'adunata degli alpini ha fatto slittare l'inizio dei lavori (previsti il giorno 14 maggio). Le lavorazioni inizieranno formalmente lunedì 20 maggio p.v.
17/05/2024	Lavori non iniziati	Nessuna	Causa problematiche legate all'individuazione dell'area di cantiere le lavorazioni non inizieranno, come previsto in precedenza, il 20 maggio ma con ogni probabilità il 27 p.v., salvo ulteriori criticità al momento non prevedibili
14/06/2024	Iniziate operazioni di preparazione area deposito di cantiere	Nessuna	Si sono risolte le ultime criticità riscontrate in fase di preparazione dei lavori e, a partire da lunedì 17 p.v., inizieranno i lavori. Per un paio di giorni si stazionerà nell'area deposito di cantiere per la sua preparazione (posa

1 di 24 Lettera V-RETI.docx

			recinzioni, cancello ingresso, preparazione fondo etc) e, presumibilmente da mercoledì 19 p.v., inizieranno i lavori veri e propri di scavo e posa sottoservizi lungo Viale Trissino partendo dalla rotatoria di Via Bassano.
28/06/2024	Iniziati lavori posa rete fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Nella settimana in corso si è provveduto a realizzare una nuova cameretta in corrispondenza della rotatoria sull'incrocio tra Viale Trissino e Via Bassano, è iniziata la posa della nuova rete di fognatura (posati 3 conci). La prossima settimana si conta di continuare in direzione Stadio nella posa della rete fognaria di progetto. Si prevede di riuscire a posare indicativamente 50 m di nuova rete fognaria (salvo imprevisti).
05/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Riscontrata presenza tubazione dismessa (ma a suo tempo non asportata) che interferiva con la nuova rete di progetto. E' stato necessario allargare lo scavo, demolire con martellone un vecchio pozzetto trasformato in cambio di direzione mediante getto di cls, asportare materiale contenuto in vecchia tubazione con autospurgo, fare una pulizia generale e portare a smaltimento il tratto di tubazione che interferiva con il nuovo.	Nella settimana in corso si è provveduto ad allontanarsi dalla rotatoria sull'incrocio con Via Bassano e ad attraversare trasversalmente la carreggiata spostandosi su quella lato est. Sistemate le criticità predette si è provveduto a chiudere lo scavo per un tratto di circa 6 m e ad asfaltare in modo da consentire un facile ed agevole ingresso sulla carreggiata ovest di Viale Trissino per chi giunge dalla rotatoria. Dopo allontanamento dalla rotatoria e spostamento sulla carreggiata di intervento est, si dovrebbe iniziare a procedere più speditamente nella posa della nuova rete fognaria (salvo imprevisti si stimano circa 10-15 m/giorno)

10/07/005:			61. 11. 11. 11. 11.
12/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con	Si è provveduto alla continuazione della posa
		reti acquedotto e gas metano	della nuova rete di fognatura nera in Viale
		(intersezione planimetrica) con rete di	Trissino e si conta, nella prossima settimana,
		fognatura	di giungere in corrispondenza
			dell'intersezione con Via Simonetti. La
			continuazione in direzione dello Stadio
			(partendo da Via Simonetti) necessiterà di
			collaudare il nuovo tratto per permettere il
			collegamento della rete esistente in Via
			Simonetti. Ci si organizzerà per eseguirlo
			appena ultimato il tratto fino a Via Simonetti
19/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Necessità di risoluzione interferenza con	Si è provveduto alla continuazione della posa
	· -	reti Telecom e cavidotti vari (intersezione	della nuova rete di fognatura nera in Viale
		planimetrica) con rete di fognatura	Trissino fino quasi in corrispondenza
			dell'intersezione con Via Simonetti (fino al
			pozzetto P25 di progetto). La prossima
			settimana si provvederà alla continuazione in
			direzione Stadio. Prima di giungere in
			corrispondenza di Via Simonetti occorrerà
			provvedere a collaudare il tratto finora
			posato. Dopo collaudo si provvederà alla
			posa della cameretta P26 e quindi si
			collegherà la rete esistente in Via Simonetti, i
			vari allacci dei condomini che sono collegati
			in Viale Trissino e le caditoie esistenti.
26/07/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino e	Nessuna in particolare	Le operazioni di collaudo continueranno nella
20/01/2024	inizio ripristino pavimentazione	inessulia ili particolare	prossima settimana (occorre fare prove di
	mizio ripriscino pavimentazione		tenuta e videoispezione, quindi si è soggetti
			alla disponibilità della ditta che esegue
			videoispezione). Dopo il collaudo del tratto si
			procederà al collegamento di un allaccio

			civile, al collegamento del tratto esistente lungo Via Simonetti ed alla continuazione lungo Viale Trissino.
02/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Interferenza con sottoservizi in corrispondenza dell'intersezione con Via Simonetti	Le operazioni di collaudo del nuovo tratto di fognatura di progetto sono state effettuate con successo. Si è giunti in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti. La prossima settimana occorrerà chiudere per un paio di giorni l'ingresso veicolare da Viale Trissino per permettere l'esecuzione del collegamento della rete esistente in Via Simonetti con la nuova rete di progetto. Effettuato il collegamento si proseguirà con la posa della rete fognaria in direzione dello stadio.
09/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Risoluzione interferenze sottoservizi su incrocio con Via Simonetti	La prossima settimana, a causa della chiusura delle cave in cui portare a smaltimento il materiale dello scavo e da cui prendere l'inerte per i riempimenti, non sarà possibile procedere coi lavori. Si riprenderà il giorno 19/08/2024.
16/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Settimana di stop causa chiusura cave	La prossima settimana si prevede di continuare la posa della nuova rete fognaria fino a giovedì 22, il giorno 23 sarà dedicato alla smobilitazione del cantiere con asporto di tutti gli apprestamenti e materiali in vista della partita del Vicenza Calcio in programma domenica 25 p.v. Da lunedì 26, se sarà aggiornata l'ordinanza comunale, i lavori riprenderanno con il nuovo cantieramento e proseguiranno fino alla completa

			realizzazione in Viale Trissino come da progetto (entro il 14 settembre).
30/08/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La prossima settimana si proseguirà con le operazioni di posa della nuova rete fognaria giungendo presumibilmente ad una decina di metri dall'incrocio con Via Alberi. Le operazioni di posa della rete principale dovrebbero terminare la settimana successiva.
06/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare, a parte la pioggia nella giornata di ieri	Si è giunti in corrispondenza della penultima cameretta della fognatura e nella mattinata odierna si provvederà all'asfaltatura del tratto. La prossima settimana salvo condizioni meteo avverse o criticità attualmente non ipotizzabili, si conta di riuscire a completare la posa della rete di progetto ed a completare il tratto mancante fino all'incrocio con Via Alberi. Successivamente occorrerà provvedere al collaudo del tratto tra Via Alberi a Via Simonetti e ad allacciare le utenze e le caditoie stradali.
13/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	La posa della rete principale in Viale Trissino è stata completata. Lunedì sarà effettuata la videoispezione ed a seguire la prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto. Dopo il collaudo si inizieranno le operazioni di collegamento degli allacci e delle caditoie esistenti alla nuova rete.
20/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura pallone otturatore prima della prova di tenuta di un tratto di rete	La videoispezione è stata effettuata positivamente, mentre una problematica

			tecnica ha impedito l'esecuzione della prova di tenuta propedeutica al collaudo del nuovo tratto di rete, che perciò è stato rimandato a martedì della prossima settimana. Sono continuate le operazioni di collegamento delle caditoie alla nuova rete partendo da Via Bassano e risalendo in direzione di Via Alberi. La prossima settimana proseguiranno le operazioni di allaccio delle varie caditoie ed utenze.
27/09/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna in particolare	E' stato eseguita la prova di tenuta di un tratto di nuova rete fognaria ed ha dato esito positivo, pertanto l'intera rete principale posata in Viale Trissino è collaudata e pertanto la prossima settimana proseguiranno le lavorazioni di collegamento alla rete principale delle caditoie esistenti e parimenti anche degli allacciamenti delle utenze civili.
04/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Rottura cavo MT non segnalato	Si è provveduto ad allacciare il civico 105 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti sul lato nord della strada
11/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – attesa riparazione cavo MT	Si è provveduto ad allacciare il civico 111 e le caditoie nelle vicinanze. La prossima settimana si proseguirà con il collegamento degli allacci civili esistenti ai civici 97-99 e 113 e delle caditoie nelle vicinanze.
18/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare – pioggia	Si è provveduto ad allacciare i civici 97-99- 101, 111 e le caditoie nelle vicinanze. La

			prossima settimana si realizzerà l'allaccio del
			civico 113 e delle rimanenti caditoie. Si
			proseguirà quindi con il collegamento degli
			allacci civili e caditoie dalla parte opposta
			della carreggiata.
25/10/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Maltempo, mancanza ordinanza	Nella settimana corrente non si sono potute
			effettuare le operazioni previste a causa del
			maltempo e della contestuale mancanza
			dell'ordinanza del Comune (richiesta ma non
			ancora ottenuta). Nella prossima settimana si
			proseguirà con quanto precedentemente
			preventivato di realizzare nella settimana
			attuale, ovvero allaccio dle civico 113 e delle
			caditoie nelle vicinanze e inizio dei
			collegamenti dei civici sul lato opposto
01/11/2024	Lavori posa fognatura in Viale Trissino	Nessuna particolare	Nella settimana corrente sono continuati i
			collegamenti delle caditoie presenti. Nella
			prossima settimana continueranno i lavori di
			allaccio delle utenze civili e delle restanti
			caditoie
08/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in	Nessuna particolare	E' stato realizzato l'allaccio del civico 113
	Viale Trissino		completato il collegamento di tutte le
			caditoie sul lato destro della carreggiata,
			sono iniziate le operazioni di collegamento
			delle caditoie sul lato opposto e delle
			operazioni propedeutiche al collegamento
			delle utenze sul lato sinistro. La prossima
			settimana si proseguirà con tali operazioni.
15/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in	Sviluppo tubazioni allaccio vari condomini	Sono stati realizzati gli allacciamenti dei civici
	Viale Trissino	ignoto, richiesta realizzazione vario scavi	18 e 20. E' stato necessario fare analisi
		di saggio	approfondite sulle tubazioni in arrivo al

			pozzetto del civico 22 per capire l'effettivo sviluppo/tubo attivo. Si è potuto stabilire che era presente una vecchia linea di raccolta acque dei 3 condomini e scarico in fognatura in prossimità della attuale rotatoria. Tale tubo è risultato inattivo. Appurato l'effettiva situazione, la prossima settimana si prevede di effettuare i collegamenti dei civici 22 e 16 oltre che delle varie caditoie presenti
22/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Rilavata presenza di 2 tubi dismessi in cemento amianto (acquedotto e gas) sotto marciapiede a profondità interferente con tubo scarico allaccio civico 22	Collegate caditoie in prossimità dei civici 18, 20 e 22 e ripristinato l'asfaltatura degli scavi in attesa di avere il via libera a poter tagliare un pezzo dei tubi in cemento amianto. La prossima settimana si completeranno tutti i lavori: collegamento allaccio civico 22 e realizzazione allaccio del civico 16 con relative caditoie, chiusura collegamento vecchia rete di Viale Trissino con condotto principale in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi, a seguire si controllerà l'altro capo del tratto (in rotatoria su Via Bassano) per verificare che non vi sia più alcuno scorrimento e, se sarà verificata questa situazione, si sezionerà la vecchia tubazione anche in incrocio con Via Bassano, in questo modo sarà isolata e in futuro inertizzata e riempita con materiale idoneo.
29/11/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino – prossimi lavori posa cavidotti elettrici in Borgo Casale	Rilevata conformazione tubi scarico in proprietà privata diversa da quanto previsto da progetto (probabilmente c'è un ulteriore allaccio non segnalato)	Completati gli allacci delle utenze civv. 16 e 22. Al civico 16 è stato rilevato una anomalia sui collegamenti in ambito privato

06/12/2024	Lavori realizzazione allacci a fognatura in Viale Trissino	Riscontrata presenza allacci aggiuntivi non segnalati. Si è resa necessaria analisi con videoispezione per rilevare il tracciato ed effettuare il collegamento alla nuova rete.	(probabilmente esistente 2 allacci ma visibile solo uno, quello realizzato). La prossima settimana si effettuerà una videoispezione nella parte provata per verificare l'esatto sviluppo delle condotte ed eventualmente a collegare l'ulteriore allaccio non visibile e non cartografato. Si provvederà a ciecare la condotta esistente in corrispondenza dell'incrocio con Via Alberi (su indicazione di Viacqua) ed a completare il collegamento di n. 2 caditoie che da cartografia avrebbero scaricato in Via Alberi. A metà settimana ci sposterà in Borgo Casale per realizzare la posa di nuovi cavidotti elettrici nel tratto dal civico 26 al civico 60 Con questa settimana si sono completate le operazioni legate al rifacimento della linea fognaria (rete principale ed allacci alla stessa). Diversamente da quanto previsto, a causa della mancanza dell'ordinanza, la prossima settimana, a partire da mercoledì, non sarà effettuata la posa di nuovi cavidotti elettrici ma inizieranno le operazioni di posa
13/12/2024	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		del nuovo tratto fognario in Borgo Casale. Questa settimana sono stati effettuati scavi di saggio nella porzione di strada dall'incrocio con Via Fantoni fino all'incrocio con Viale
			Trissino. Lunedì 16 p.v. inizieranno le operazioni di posa della nuova rete fognaria. Le lavorazioni proseguiranno fino a venerdì 20, poi ci sarà una interruzione per le festività

			(tutti gli impianti per il rifornimento dei vari materiali saranno chiusi) e riprenderanno il 6 gennaio 2025.
20/12/2024	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		E' stato posato il doppio pozzetto di partenza in corrispondenza dell'incrocio tra Borgo Casale e Viale Trissino ed a seguire è stato posato un primo tronco di tubazione. Le lavorazioni rimarranno sospese fino al giorno 6 gennaio 2025. Dal giorno 7 (se l'ordinanza sarà prorogata) riprenderanno le lavorazioni e si continuerà la posa del nuovo tratto di fognatura in direzione di Viale Margherita.
10/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Il giorno 7 sono riprese le lavorazioni (trasporto in loco macchinari ed attrezzature) e si è provveduto a posare 3 tronchi di tubo. La prossima settimana si proseguirà in direzione di Viale Margherita.
17/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Ordine di spostare area deposito materiale di cantiere dall'attuale localizzazione	Si è provveduto a posare la nuova rete fognaria fino al pozzetto P17 compreso (complessivamente circa 60 m). La prossima settimana le lavorazioni in Borgo Casale non saranno attive in quanto occorrerà spostare l'attuale area deposito da Viale Trissino a Via Scarpa e provvedere contestualmente ad allestire quest'ultima. Completata questa incombenza riprenderanno i lavori in Borgo casale procedendo in direzione di Viale Margherita
24/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Si è provveduto allo spostamento dell'area deposito cantiere da Viale Trissino a Via Scarpa ed al ripristino allo stato originario

			dell'area in Viale Trissino. Nella giornata odierna si provvede a fare opere di fresatura asfalto e la prossima settimana i lavori continueranno come previsto in precedenza procedendo alla posa della rete fognaria in direzione di Viale Margherita.
31/01/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Presenza cavidotti Telecom in sagoma a condotte fognatura	Si è provveduto a continuare la posa del nuovo tratto fognario e si è giunti in prossimità dell'incrocio con Via Ruspoli. La fognatura esistente è molto cedevole pertanto, probabilmente già dalla prossima settimana, si dovrà procedere al collaudo del nuovo tratto posato a ed a proseguire alla completa sostituzione dell'esistente.
07/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Necessità di creare sottofondo portante in nuova area deposito cantiere in Via Carlo Porta, che a seguito delle piogge era piena di fango	Si è provveduto a continuare le lavorazioni nella giornata di lunedì 03/02 e nella giornata odierna 04/02. Nei giorni 04-06 Febbraio si è dovuto sistemare l'area deposito materiali di cantiere perchè l'entrata/uscita dei mezzi provocava lordamenti della viabilità conseguenti alla presenza di fango all'interno dell'area generatosi in seguito alle piogge del weekend scorso. Nella settimana entrante si proseguirà con le lavorazioni previste in direzione di Viale Margherita, con probabili operazioni di collaudo della rete finora posata.
14/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Rilevato allaccio fabbricato non previsto, è stata necessaria la posa di un pozzetto aggiuntivo	Si è provveduto a continuare le lavorazioni di posa della rete fognaria. E' stato collaudato il tratto iniziale fino quasi in corrispondenza dell'incrocio con Via Ruspoli. Le lavorazioni

			proseguiranno nella settimana entrante e si conta di giungere fino all'incrocio con Via Fantoni
21/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Rilevato allaccio diam. 300 mm non previsto in posizione molto angusta, è stato necessario fare il ricollegamento con tubo in PVC	Si è giunti con la posa della nuova rete di fognatura in posizione prossima a Via Fantoni (di fronte all'archivio di Stato). La prossima settimana si proseguirà con la posa avendo preliminare cura di verificare l'eventuale presenza/interferenza con tubo gas dismesso in cemento amianto.
28/02/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	Presenza tubo cemento amianto	Molto tempo si è speso per effettuare scavi di saggio al fine di determinare la presenza e l'esatta posizione del tubo in cemento amianto. Si è giunti a circa 2 metri dal pozzetto P13 che si prevede di posare lunedì 3 marzo p.v. avendo cura di ricollegare la linea che scende da Via Fantoni. Successivamente si proseguirà in direzione di Viale Margherita, prestando la massima attenzione al già rilevato tubo in cemento amianto dismesso ma presente in sagoma allo scavo di progetto: la presenza del tubo inevitabilmente rallenterà le operazioni di posa della nuova rete perché occorre inertizzare ed asportare la tubazione. Si è già provveduto ad attivare la procedura specifica per questi casi con le autorità competenti.
07/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale		Si è provveduto a eliminare un tratto di tubo in cemento amianto, a collegare la rete esistente che scende da Via Fantoni ed a proseguire verso Viale Margherita, avendo

			cura delle interferenze con le reti esistenti.
			Salvo imprevisti per la fine della prossima
			settimana si conta di giungere fino
			all'incrocio con Via Parisotto in
			corrispondenza del quale si poserà un
			pozzetto di testata (P9)
14/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo	Rilevato allaccio privato in cls diam. 350	Ad inizio settimana è stato effettuato
	Casale	mm collassato a margine del muro di	intervento di videoispezione con Viacqua per
		proprietà privata	cercare di determinare l'origine di una venuta
			d'acqua. L'origine di questa si è scoperto
			essere un allaccio non segnalato collassato in
			stato di generale ammaloramento anche
			all'interno della proprietà privata. Si è
			provveduto ad allacciare tale tubazione
			inserendo un nuovo tratto in PVC fino
			all'interno della proprietà, a ripristinare il
			muro di conta e la relativa fondazione.
			L'intervento ha fatto perdere gran parte
			della settimana; anche della prossima perché
			sarà necessario effettuare una pulizia con
			autospurgo in quanto tale allaccio collassato
			all'interno della proprietà privata in
			occasione delle ultime piogge ha convogliato
			un notevole quantitativo di materiale solido
			all'interno della nuova linea fognaria posata.
			La prossima settimana si conta di giungere
			fino in Via Parisotto e posare il pozzetto di
			testata P9, dopodiché si proseguirà
			collegando le varie caditoie esistenti ed
			infine si asfalterà in modo definitivo il tratto
			di strada compreso tra l'incrocio con Via

			Fantoni e quello con Via Parisotto in quanto in questo tratto non sono previste altre lavorazioni.
21/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è giunti a posare il pozzetto di testata in corrispondenza dell'incrocio con Via Parisotto e si è proceduto con il ricollegamento di caditoie ed allacci privati. Tali operazioni dureranno fino a metà della prossima settimana, dopodiché si provvederà alla asfaltatura del tratto tra Via Fantoni e Via Parisotto
28/03/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è provveduto ad asfaltare il tratto tra Via Fantoni e Via Parisotto e si è proceduto al collegamento alla nuova rete di caditoie ed allacci civili esistenti. Si prevede di ultimare gli allacci e caditoie residui e dopodiché si prevede di iniziare con la posa della nuova rete acquedotto e gas metano iniziando dall'incrocio con Viale Trissino e procedendo in direzione di Via Alberi.
04/04/2025	Lavori realizzazione fognatura in Borgo Casale	nessuna	Si è giunti a riallacciare tutte le utenze, manca da collegare una caditoia all'inizio della via e tale operazione verrà realizzata lunedì prossimo. A seguire inizieranno (presumibilmente da martedì) le operazioni di posa delle nuove reti gas metano ed acquedotto, partendo dall'incrocio con Viale Trissino e procedendo in direzione di Viale Margherita
11/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	nessuna	Questa settimana si sono iniziati i lavori per la posa delle nuove linee di acquedotto e gas

			metano. Sono stati posati circa 60 m di entrambe le linee (si procederà parallelamente nello stesso scavo). La prossima settimana si proseguirà e, salvo imprevisti e meteo avverso, si conta di giungere in corrispondenza di Via Fantoni
18/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Tempo meteo	Si è giunti a posare le nuove linee di acquedotto e gas metano fino a circa 10 m dopo l'incrocio con Via Ruspoli. La prossima settimana (da martedì) si proseguirà e si conta di giungere a posare le nuove reti fino all'incrocio con Via Fantoni. La settimana successiva si prevede di asfaltare con binder (senza tappetino d'usura finale) il tratto da Viale Trissino fino a Via Fantoni
24/04/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Si è giunti a completare la posa delle reti acquedotto e gas metano fino in corrispondenza dell'incrocio con Via Fantoni. La prova di tenuta dell'acquedotto è già stata effettuata e sono iniziate le operazioni di potabilizzazione. La prossima settimana si effettuerà la prova di tenuta della rete gas metano e, se la potabilizzazione andrà a buon fine, si inizieranno le operazioni per il ricollegamento degli allacci dell'acquedotto.
02/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna	E' stato effettuato il collaudo della rete gas metano, è in corso la prova di tenuta della rete acquedotto (dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, lunedì 05/05). Dopo il termine della prova di tenuta occorrerà provvedere alla potabilizzazione e successivamente si

			potrà iniziare a realizzare gli allacci. Nel frattempo, in attesa dell'esito favorevole della potabilizzazione, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì 5-6-7 p.v. si provvederà alla posa dei cavidotti dell'energia elettrica in Via Ruspoli fino in corrispondenza della cabina elettrica esistente.
09/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Condizioni meteo	Sono ancora in corso le prove di tenuta della nuova rete acquedotto ad opera di Viacqua. Si è provveduto alla posa dei cavidotti dell'energia elettrica in Via Ruspoli fino in corrispondenza della cabina elettrica. Entro sera si dovrebbe completare l'intervento. La prossima settimana si prevede di iniziare la realizzazione degli allacci della rete gas, salvo imprevisti
16/05/2025	Lavori posa nuova rete gas metano ed acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Sono state completate con successo le prove di tenuta della rete acquedotto e la successiva potabilizzazione della nuova rete. E' stata completata la posa dei nuovi cavidotti in Via Ruspoli. La nuova rete gas metano è stata messa in servizio e parallelamente sono iniziate le lavorazioni per la realizzazione degli allacci alla nuova rete gas metano; entro sera dovrebbero concludersi completamente in modo che le utenze siano tutte allacciate alla nuova rete. La prossima settimana dovrebbero iniziare, salvo imprevisti, le operazioni di allaccio delle utenze esistenti alla nuova rete dell'acquedotto.

23/05/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale	Nessuna in particolare	Sono iniziate le operazioni di realizzazione degli allacci alla nuova rete dell'acquedotto. Le operazioni continueranno anche nella settimana entrante
30/05/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale	Nessuna	Sono state completate le operazioni di realizzazione degli allacci, ad eccezione di quello del civico 158 (che verrà allacciato i primi giorni della prossima settimana); sono stati già completati anche i ripristini stradali. La prossima settimana si realizzerà l'allacciamento del civico 159 (cartoleria) ed a seguire si inizierà a posare il cavidotto delle telecomunicazioni (che dovrebbe essere completato entro il fine settimana). Si inizieranno a fare saggi di scavo per capire l'effettiva presenza di sottoservizi in corrispondenza dell'incrocio con Viale Trissino, in vista delle operazioni di scavo per collegamenti con reti esistenti in corrispondenza dell'attraversamento.
06/06/2025	Lavori allacci acquedotto in Borgo Casale e posa cavidotto telecomunicazioni	nessuna	Questa settimana si sono concluse le operazioni di collegamento della nuova rete acquedotto e la posa del nuovo cavidotto della rete di telecomunicazioni. La prossima settimana si asfalterà la porzione interessata dagli scavi e si inizieranno i lavori in corrispondenza dell'incrocio con Viale Trissino per collegare le reti di progetto con le esistenti.
13/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	nessuna	Si è provveduto a demolire il cordolo spartitraffico su Viale Trissino, ad interrare il

			cavidotto di alimentazione del semaforo lampeggiante e ad asfaltare la striscia centrale. Sono stati effettuati gli opportuni scavi di saggio e da lunedì si inizieranno le operazioni per la posa dei tratti di tubazione e cavidotti per collegarsi alle reti esistenti in corrispondenza dell'incrocio imponendo il senso alternato regolato da impianto semaforico. Le lavorazioni dureranno sicuramente tutta la settimana entrante
20/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	Presenza tubazioni sconosciute a quote interferenti	Si è provveduto a posare la tubazione del gas metano e cavidotti fino in corrispondenza della mezzeria della careggiata di Viale Trissino. La prossima settimana si effettuerà la stessa lavorazione nella carreggiata opposta ed a seguire si provvederà al collaudo dei nuovi tratti e quindi a collegare alla rete esistente del gas metano. La prossima settimana dovrebbero iniziare le operazioni di accantieramento in Viale Trissino propedeutiche all'inizio lavori della posa della nuova rete di Teleriscaldamento.
27/06/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale	Presenza tubazioni sconosciute a quote interferenti	E' quasi terminata la posa dei tratti di tubazione del gas per l'attraversamento dell'incrocio fino in prossimità del punto di inserimento sulla rete esistente. Salvo imprevisti martedì si dovrebbe procedere alla prova di tenuta e, se non vi saranno inconvenienti, si procederà all'attraversamento dei sottoservizi di acquedotto e telecomunicazioni. Queste

			operazioni dureranno tutta la prossima
			settimana e quella successiva si provvederà al
			collegamento dei nuovi tratti alla rete
			esistente, al ripristino della pavimentazione
			ed alla normale viabilità. Successivamente si
			inizieranno le operazioni di posa rete
			Teleriscaldamento in Viale Trissino.
04/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad	Presenza tubazioni sconosciute a quote	Sono state completate le operazioni di posa
	esistenti in incrocio tra Viale Trissino e	interferenti	dei sottoservizi previsti per l'attraversamento
	Borgo Casale		dell'incrocio (gas metano, acquedotto e
			cavidotto telecomunicazioni). La prossima
			settimana si inizieranno a realizzare i
			collegamenti alle reti esistenti (n. 5 gas
			metano e n.1 acquedotto). In Viale Trissino
			inizieranno le operazioni di accantieramento
			e posa in opera della nuova rete del
			Teleriscaldamento.
11/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad	Nessuna in particolare	In corrispondenza dell'incrocio sono stati
, ,	esistenti in incrocio tra Viale Trissino e	·	completati 2 inserimenti della rete gas
	Borgo Casale e posa teleriscaldamento in		metano sul lato est della carreggiata, oggi si
	Viale Trissino		prevede la chiusura degli scavi e l'asfaltatura,
			la prossima settimana ci si sposterà sul lato
			opposto per completare gli inserimenti
			mancanti (3). Mercoledì dovrebbero essere
			completate le operazioni sulla rete del gas
			metano, giovedì si realizzerà l'ultimo
			inserimento sulla rete acquedotto.
			Su Viale Trissino sono iniziati gli scavi di
			saggio preliminari alle operazioni di posa
			della rete di teleriscaldamento, oggi e lunedì
			inizieranno gli scavi veri e propri e mercoledì

			inizieranno le operazioni di posa delle tubazioni
18/07/2025	Collegamento sottoservizi di progetto ad esistenti in incrocio tra Viale Trissino e Borgo Casale e posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	I collegamenti in corrispondenza dell'incrocio tra Borgo Casale e Viale Trissino sono stati ultimati e fatti i ripristini del manto stradale. In Viale Trissino sono iniziati gli scavi per la posa della nuova rete del teleriscaldamento. Dalla prossima settimana inizieranno le operazioni di posa delle condotte proseguiranno per le settimane a venire, avendo cura di eliminare preliminarmente tutte le varie interferenze.
25/07/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Interferenze reti esistenti	Si è proceduto a posare 4 tubi (2 mandata e 2 ritorno) con relative saldature e verifiche su di esse (tutte positive). Si è continuato con il completamento dello scavo per consentire la successiva posa delle tubazioni. Da lunedì continueranno le operazioni di saldatura, verifica delle stesse e posa dei tubi fino in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti
01/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Livello falda elevato	Continuate le operazioni di posa della nuova rete. Si sono dovute apportare delle modifiche alla configurazione di progetto (orientamento TEE) a causa della falda freatica ad una profondità minore del previsto. La prossima settimana continueranno le operazioni di saldatura e verifica delle stesse.
08/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Continuate le operazioni di posa rete nel tratto tra Via Simonetti e Via Thiene. Entro

			oggi o al massimo i primi giorni della prossima settimana si ultimeranno i controlli radiografici delle saldature. Nella prossima settimana i lavori saranno sospesi per chiusura cave di approvvigionamento materiali, riprenderanno la settimana successiva e si provvederà a completare i riempimenti degli scavi ed al ripristino PROVVISORIO della pavimentazione in asfalto
22/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Completate le operazioni di rinterro e asfaltatura dello scavo tra Via Simonetti e Via Thiene. Il cantiere è stato smantellato in vista della partita di calcio. Si riprenderà lunedì 25 in corrispondenza di Via Simonetti (collegamenti e predisposizioni future).
29/08/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Sono riprese le lavorazioni ed è stato realizzato lo scavo di circa 60 m in direzione dello stadio (fino in prossimità dei giardinetti). E' stato realizzato anche lo scavo in corrispondenza dell'incrocio con Via Simonetti per predisporre gli stacchi e lo scarico della rete. La prossima settimana si provvederà a posare le tubazioni ed a chiudere lo scavo entro venerdì 5 settembre.
05/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Sono stati posati circa 100 m (su due linee da 50 m cadauna) di tubazioni. Sono state già verificate tutte le saldature fatte. Mancano da saldare gli sfiati. Gli scavi sono stati tutti rinterrati ad esclusione del punto in cui sono presenti gli sfiati ed il punto finale verso lo

Г Т			
			stadio. La prossima settimana si
			completeranno le operazioni di saldatura
			degli sfiati e i collegamenti sull'incrocio con
			Via Simonetti. Contestualmente si inizieranno
			gli scavi per la posa delle valvole in
			corrispondenza della rotatoria di Via Bassano.
12/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	pioggia	Diversamente da quanto previsto, causa
			avverse condizioni meteo non si è riusciti a
			completare le lavorazioni in corrispondenza
			dell'incrocio con Via Simonetti e
			conseguentemente tutte le lavorazioni
			hanno subito un ritardo. Si è provveduto a
			completare il riempimento degli scavi e ad
			asfaltare la porzione interessata dagli stessi.
			La settimana prossima verranno ultimate le
			lavorazioni su incrocio con Via Simonetti e si
			inseriranno 2 valvole su rotatoria di Via
			Bassano (meteo permettendo).
19/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna in particolare	Come da programma sono state ultimate le
			operazioni sull'incrocio con Via Simonetti ad
			eccezione dell'installazione di uno sfiato la
			cui fornitura ha richiesto tempi più lunghi del
			previsto. Sono state inserite le 2 valvole in
			corrispondenza dell'aiuola a margine della
			rotatoria di Via Bassano. Sono stati
			ripristinati gli scavi con asfaltatura
			provvisoria degli stessi. La settimana
			prossima si prevede di continuare lo scavo,
			già iniziato, fino oltre l'incrocio con Via Alberi
			e quindi si inizieranno le operazioni di

			saldatura e posa delle tubazioni, condizioni meteo permettendo.
26/09/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Pioggia, necessità di spostare lo scavo su area verde adiacente per evitare	Si è continuato lo scavo ma per evitare l'espianto di 2 alberi presenti a margine del
		espianto alberature	marciapiede, è stato necessario spostare lo
			scavo nell'area verde adiacente. Si sono
			iniziate le operazioni di saldatura e posa
			tubazioni; queste continueranno la settimana prossima per concludersi entro il fine
			settimana, meteo permettendo.
03/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Cortei manifestanti nella giornata	Causa cortei nella giornata odierna non sarà
		odierna	possibile completare il riempimento degli
			scavi e la successiva asfaltatura degli stessi in
			prossimità dell'incrocio con Via Alberi. La
			prossima settimana si provvederà ad asfaltare (provvisoriamente) il tratto
			interessato dagli ultimi lavori e si provvederà
			a posare i tubi in attraversamento
			dell'incrocio in direzione di Via Alberi
			(predisposizione per quando si inizieranno i
			lavori su quella via). A seguire si inizieranno
			le lavorazioni ad inizio Viale Trissino per
			collegare il tratto finora posato con la rete
			esistente in rotatoria con Via Bassano (tale
			lavorazione impiegherà con ogni probabilità
			anche la settimana successiva).
10/10/2025	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	Nessuna	Sono stati ultimati i lavori previsti. Le
			muffolature hanno subito un piccolo ritardo
			che ha comportato la impossibilità a chiudere
			completamente gli scavi (il 90% è stato
			completato). Il restante sarà realizzato entro

			martedì della prossima settimana. A seguire si proseguirà con la realizzazione del tratto mancante all'inizio di Viale Trissino in prossimità della rotatoria.
17/10/202	posa teleriscaldamento in Viale Trissino	nessuna	Sono state ultimate le varie muffolature e si è quasi completato lo scavo nella parte di inizio Viale Trissino per completare, nella prossima settimana, la posa delle tubazioni ed il collegamento alla rete esistente. Successivamente a stretto giro si provvederà a collaudare l'intero tratto su Viale Trissino. Questa operazione comporterà dei tempi non proprio brevi, stimabili indicativamente in una settimana.