



Schede di intervento allegate al Piano di Sviluppo 2025 – 2029

Verona, 27/06/2025

Livio Negrini

**Consigliere Delegato e
Gestore Indipendente**


V-RETI S.p.A.

SCHEDA INTERVENTO “Nuova CP Marangona”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2016 - 001	2016	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
La CP prevede uno schema in entra-esce su linea in cavo 132kV di Terna con due trasformazioni 132/20kV da 40MVA che alimentano, ciascuna, le due semi-sbarre 20kV. La realizzazione di questa cabina primaria ha un duplice scopo: - far fronte ai potenziali nuovi ed importanti insediamenti industriali previsti nell’area denominata “Marangona” e - una più efficiente e sicura ripartizione dei carichi elettrici sottesi alle cabine primarie denominate Ric. Ovest e Ric. Sud. L’iniziativa è stata appaltata nel 2022 e i lavori sono iniziati nel 2023. Si prevede di completare l’opera nel 2026. A seguito dell’inizio dei lavori per la predisposizione dell’area si sono verificati dei rallentamenti dovuti a problemi di accesso all’area interessata e al ritrovamento di un ordigno bellico. Si trova inoltre in fase avanzata l’attività di interlocuzione con Terna per la realizzazione della connessione della CP sulla linea in cavo AT 132 kV di Terna.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2021	2026	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SCHEMA DI RETE		
		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato:		
• Capex totale: 10.172.475 € • Opex totale: 102.000 €		

SCHEMA INTERVENTO “Nuova CP Zona Industriale VI”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 002	2023	VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Si tratta di una nuova CP da ubicare nella zona Ovest della Città di Vicenza che ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità di potenza nella zona sud ovest della città ed, in particolare, nella zona industriale. La nuova CP migliorerà la magliatura della rete aumentando la controllabilità delle altre CP esistenti e quindi incrementando la resilienza del sistema di distribuzione della Città di Vicenza. La CP prevede uno schema in entra-esce su linea in cavo 132kV di Terna con due trasformazioni 132/20kV da 40MVA che alimentano, ciascuna, le due semi-sbarre 20kV.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
> 2029	> 2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 411.982 € - Opex totale: 100.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP area Vicenza”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 004	2023	VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Si tratta di 3 interventi. 1 - Un intervento è relativo al completamento della CP "Pace 2" inteso come costruzione di un nuovo edificio atto ad accogliere la sezione MT (attualmente “ospitata” in un container) e la realizzazione del secondo stallo di trasformazione 132/20 kV (da 40 MVA). Le varie autorizzazioni sono già state ottenute e i lavori sono partiti all’inizio del 2023. La conclusione è prevista per il 2026. 2 - Un secondo intervento riguarda la realizzazione di una nuova trasformazione 20/10kV in CP Fusinieri. L'intervento è stato concluso nel 2024 3 - Un terzo intervento riguarda la CP Pasubio con la creazione di una nuova autotrasformazione 20/10 kV da 20 MVA. L'installazione e la messa in servizio della nuova macchine è stata completata nel 2024.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	2026	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione intervento 1 Completato intervento 2 Completato intervento 3		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 5.728.110 € - Opex totale: 57.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo Centri Satellite di VI”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 005	2023	VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Riguarda il rifacimento completo (parte elettrica e parte edile, dove necessario) dei seguenti Centri Satellite: - CS Mentana (terminato metà 2024) - CS Volpato (in fase di realizzazione) - CS Ferretti (termine previsto nel 2028/2029) - CS Levà degli Angeli (previsto dopo il 2029 dunque fuori orizzonte piano) - CS San Biagio (previsto dopo il 2029 dunque fuori piano). L'iniziativa completa i rifacimento di tutti i Centri Satellite dalla rete di distribuzine di Vicenza già iniziata alcuni anni orsono.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	> 2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SCHEMA DI RETE		
v-reti V-RETI S.p.A. Contrà Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza Tel. 0444.394911 - Fax 0444.321496 Società soggetta al coordinamento di Gruppo AGSM AIM S.p.A. RETE ELETTRICA PRIMARIA DI MEDIA TENSIONE SCHEMA STANDARD Vist. Apr. Dis. Data 20/11/24		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 3.092.988 € • Opex totale: 46.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP Ric. Ovest - New Sez. 20kV”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 006	2023	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa consiste nella realizzazione di: - un nuovo stallo AT a cui collegare una nuova trasformazione 132/20 kV da 40 MVA - un nuovo edificio in cui realizzare l'ampliamento dell'esistente sezione 20 kV mediante un nuovo quadro blindato 20kV e relative apparecchiature ausiliarie. L'iniziativa si rende necessaria per dare risposta alle ulteriori necessità di potenza in zona dato che l'attuale impianto a 20kV non consente ulteriori ampliamenti. Inoltre, la nuova trasformazione 132/20 kV, aumenterà la flessibilità d'esercizio e la resilienza affiancandosi all'attuale unica trasformazione 132/20 kV esistente.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028	2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SCHEMA DI RETE		
ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:500 		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 2.682.522 € • Opex totale: 30.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP Verona Est - Revamping QMT 10 e 20 kV”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2021 - 007	2021	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa prevede la sostituzione completa dell’attuale quadro blindato MT (non protetto all’arco interno) con un moderno quadro protetto dagli effetti dell’arco interno, andando a rinnovare entrambe le sezioni 10 kV e 20kV. Contestualmente è stato completamente rinnovato anche il parco protezioni e il sistema di supervisione di stazione. L’attività si è conclusa nel 2024.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	2024	
STATO DELL’INTERVENTO		
Completato		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 1.219.072 € • Opex totale: 12.000 €		

SCHEDA INTERVENTO "Rinnovo CP Verona e Vicenza- Revamping app. AT impianti primari"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - ROLL - 008	2021	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Intervento rutinario ("rolling") L'iniziativa riguarda il progressivo processo di rinnovo delle principali apparecchiature AT presenti nelle stazioni elettriche man mano che queste invecchiano o perdono di affidabilità. Gli interventi, che consistono in manutenzioni di tipo straordinario e/o sostituzioni, riguardano principalmente gli interruttori, i sezionatori, i TA e i TV più datati. Ricadono all'interno dell'iniziativa anche le manutenzioni straordinarie a quadri blindati MT, trasformatori di potenza, protezioni elettriche, ecc. L'obiettivo è di mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
NA	NA	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 2.910.000 € - Opex totale: 29.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP - Sostituzione trasformatori AT/MT”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2021 - 009	2021	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa riguarda la progressiva sostituzione delle macchine AT/MT più datate che presentano maggiori perdite elettriche rispetto quelle di nuova generazione e non sono più adatte ad un sicuro e corretto servizio di distribuzione e trasporto dell’energia verso l’utenza e fra le stazioni stesse. Nel 2024 In stazione Tombetta, è stato installato un nuovo trasformatore TR 36 50/10-20 kV da 30MVA (40MVA in ONAF) in sostituzione dell'obsoleto TR 36 da 20MVA. Nel 2025 in stazione Ricevitrice Nord, è prevista l'installazione di: - un nuovo TR 35 50/10-20 kV da 40MVA in sostituzione dell’attuale e obsoleto TR 35 da 16-20 MVA. - un nuovo TR 36 132/10-20 kV da 40MVA in sostituzione dell’attuale e obsoleto TR 36 da 20 MVA. in stazione Ricevitrice Sud, è previsto l'ordine di un trasformatore TR 37 132/10-20 kV da 40MVA da installare c/o la Ricevitrice Sud in sostituzione dell’attuale e obsoleto TR 37 da 20 MVA. Nel 2027 per la stazione Rievitrice Nord è previsto l’ordine di un nuovo TR 32 132/10-20 kV da 40MVA (si tratta di una effettiva nuova trasformazione 132/20kV che andrà ad occupare lo stallo attualmente occupato dall’obsoleto TR 32 132/50kV che verrà dismesso).		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	2029	
STATO DELL’INTERVENTO		
Cancellato		
PROGRESSO INTERVENTO		
Cancellato		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: NA € • Opex totale: 0 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT - Nuove linee MT da CP Marangona”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2019 - 010	2019	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa prevede la realizzazione di n. 7 nuove linee di media tensione a 20kV in partenza dalla nuova CP Marangona che si estenderanno verso nord e verso est interessando la “ZAI storica” di Verona ed estendendosi fino al quartiere di San Massimo. Le varie linee, nei loro punti di confine, si interfaceranno con le altre linee a 20KV presenti sul territorio in modo da garantirne la controalimentabilità reciproca. Le varie linee avranno una portata massima teorica di circa 12MVA ciascuna. L’estensione complessiva delle linee è di circa 30km cui corrisponde una lunghezza di nuovi cavidotti di circa 25km. L’iniziativa è in fase avanzata di realizzazione per alcune linee e in fase di progettazione, finalizzata al superamento dell’iter autorizzativo, per le altre.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	2029	
STATO DELL’INTERVENTO		
In parte: - in costruzione - in autorizzazione - autorizzato e in fase di progettazione esecutiva		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 7.277.623 € • Opex totale: 15.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT -Nuove dorsali 20kV CP Campo Marzo”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2018 - 011	2018	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa prevede due nuove dorsali a 20kV in partenza dalla nuova sezione 20 kV di CP Campo Marzo in fase di progettazione. La prima dorsale, lunga circa 4,5 km e realizzata completamente in cavo interrato, attraversato il fiume Adige all’altezza della loc. Boschetto, si spingerà verso sud penetrando nel quartiere di Borgo Roma e raggiungendo l’Ospedale Policlinico in corrispondenza di una nuova cabina (di consegna MT, trasformazione MT/BT e smistamento) dove si interfacerà con le linee che alimentano l’ospedale provenienti da sud (LMT Policlinico da Ric. Sud e LMT Feeder ZAI da CP Sorio di e-distribuzione). L’obiettivo è di aumentare sicurezza e affidabilità dell servizio all’Ospedale Policlinico di Borgo Roma. La seconda dorsale, lunga circa 5,5 km e anch’essa realizzata completamente in cavo interrato, attraversato il fiume Adige all’altezza della loc. Boschetto, si spingerà verso ovest penetrando nella ZAI storica per raggiungere l’incrocio tra via Francia e via Belgio in una nuova cabina di smistamento, ove: - si interfacerà con una o più linee provenienti dalla nuova CP Marangona; - fornirà, mediante autotrasformazione 20/10 kV, contro-alimentazione alle “code” di tre dorsali a 10kV afferenti all’attuale cs Asco ZAI.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
>2029	>2029	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 12.089 € • Opex totale: 2.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT - Nuove dorsali 20kV Ric. Sud x B/G/H”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2021 - 012	2021	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa prevede una nuova infrastruttura (canalizzazioni e, al momento, una nuova linea MT a 20kV) che partendo dall’impianto primario Ricevitrice Sud percorre via Mezzacampagna fino al canale Milani e poi piega verso nord su area ex Biasi, attraversa l’autostrada A4 e giunge in zona “Forte Tomba” in prossimità dell’Ospedale Policlinico di Borgo Roma. Nell'infrastruttura prenderà posta la LMT Aptuit. Inoltre prevede una nuova LMT (LMT Fleming) che partedo dalla Ric. Sud percorre via Fleming e si interfaccia con la LMT Aptuit. L’intervento ha lo scopo di: a) sviluppare la rete 20kV in una zona di espansione ad est della Ricevitrice Sud; b) infrastrutturare e contribuire alla controalimentabilità del quartiere di Borgo Roma ed in particolare dell’Ospedale Policlinico; c) superare la “barriera” dell’autostrada realizzando un “passaggio” sud-nord da sfruttare nel tempo.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020	2024	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 3.117.685 € • Opex totale: 6.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT - Nuovo feeder 20 kV Ric.Nord-Grezzana”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2021 - 013	2021	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa prevede la realizzazione di una nuova dorsale, dalla lunghezza di circa 10 km, che si svilupperà in direzione nord-sud utilizzando in parte (circa il 50%) canalizzazioni esistenti. È previsto di posare due cavi a 20kV, uno con funzione di feeder tra i due impianti primari e l’altro in grado di alimentare (da Ricevitrice Nord oppure da Stazione Grezzana) la sbarra 20 kV di una nuova cabina secondaria di trasformazione 20/10 kV e smistamento sulla cui sbarra 10 kV verrebbero “fatte vedere” tra loro le LMT a 10 kV Quinto e Rover (da Ricevitrice Nord), Marzana e Sezano (da Stazione Grezzana). La nuova cabina di smistamento è previsto sia realizzata in località Quinto in una posizione il più possibile baricentrica rispetto ai carichi delle “dorsali congiungenti” LMT Quinto ÷ LMT Marzana e LMT Rover ÷ LMT Sezano. L’obiettivo dell’intervento è creare un “mutuo soccorso” a 20 kV semplice, immediato e affidabile tra Stazione Grezzana e Ricevitrice Nord e di fornire una contro-alimentazione alle quattro LMT a 10 kV con l’infrastruttura a 20 kV. L’intervento è stato assegnato ad impresa e stanno iniziando i primi lavori (marzo 2025).		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020	2028	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
In ritardo		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 6.128.718 € - Opex totale: 12.000 €		

SCHEDA INTERVENTO "Linee MT - Potenziamento LMT VR e VI"		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - ROLL - 014	2019	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Intervento rutinario ("rolling") L'iniziativa riguarda l'insieme di tutta una serie di interventi più o meno rilevanti sulla rete di media tensione relativi a: - Estensioni e/o potenziamenti di rete derivanti da specifiche richieste "esterne" (p.e. preventivi di connessione, richieste di spostamento dell'elettrodotto) - Estensioni di e/o potenziamenti di rete derivanti da valutazioni "interne" finalizzate al miglioramento dell'esercizio della rete stessa anche in relazione all'evoluzione di carichi - Sostituzione di cavi vetusti - Interramenti di linee aeree L'iniziativa interessa entrambe le aree territoriali di Verona e Vicenza e assume carattere di continuità nel tempo sia nella fase di ottenimento delle autorizzazioni sia in fase realizzativa e di messa in servizio.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
NA	NA	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 29.987.000 € • Opex totale: 62.000 €		


SCHEDA INTERVENTO “Cabine secondarie - Revamping e nuove cs VR e VI”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - ROLL - 015	2023	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Intervento rutinario ("rolling") L’iniziativa riguarda l’insieme degli interventi di: - revamping totale o parziale delle cabine secondarie sia per quanto riguarda la parte elettromeccanica sia per quella edile - potenziamento della capacità di trasformazione della cabina secondaria (mediante la sostituzione del trasformatore MT/BT e l’adeguamento del quadro di bassa tensione) - realizzazione di nuove cabine di trasformazione, di fornitura MT, miste e di smistamento Tali interventi sono in parte derivanti da valutazioni “interne” finalizzate al miglioramento della sicurezza degli operatori, delle prestazioni della rete e all’adeguamento tecnologico, in parte conseguenti all’obbligo di connessione di terzi alla rete di distribuzione. L’iniziativa interessa entrambe le aree territoriali di Verona e Vicenza e assume carattere di continuità nel tempo sia nella fase di ottenimento delle autorizzazioni sia in fase realizzativa e di messa in servizio.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
NA	NA	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 10.000.000 € • Opex totale: 100.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee BT - Potenziamento LBT VR e VI”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - ROLL - 016	2023	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Intervento rutinario ("rolling") L’iniziativa riguarda l’insieme degli interventi sulla rete di bassa tensione relativi a: - Estensioni e/o potenziamenti di rete derivanti da specifiche richieste “esterne” (p.e. preventivi di connessione, richieste di spostamento dell’elettrodotto) - Estensioni di e/o potenziamenti di rete derivanti da valutazioni “interne” finalizzate al miglioramento dell’esercizio della rete stessa anche in relazione all’evoluzione di carichi - Sostituzione di cavi vetusti - Interramenti di linee aeree L’iniziativa interessa entrambe le aree territoriali di Verona e Vicenza e assume carattere di continuità nel tempo sia nella fase di ottenimento delle autorizzazioni sia in fase realizzativa e di messa in servizio.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
NA	NA	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 10.000.000 € • Opex totale: 20.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee BT - Cambio tensione massivo LBT VR”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 017	2023	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa riguarda il rinnovo e il potenziamento della rete di distribuzione BT a 230V finalizzati al cambio tensione a 400 V trifase.		
L’intervento, di validità pluriennale, riguarda poco meno del 25 % (circa 38.000 POD) delle utenze presenti nel comune di Verona.		
L’attività di “cambio tensione massivo” ha avuto inizio negli ultimi mesi del 2020 a seguito dell’assegnazione dei primi due lotti. A settembre 2023 sono stati assegnati complessivamente 7 lotti e negli anni prossimi proseguirà l’assegnazione di nuovi lotti. A settembre 2024 sono stati assegnati complessivamente 10 lotti e negli anni prossimi proseguirà l’assegnazione di nuovi lotti.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity		
LoadAbility		
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020	2029	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato:		
• Capex totale: 8.705.149 €		
• Opex totale: 32.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT - Resilienza rete VI”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 018	2023	VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L'iniziativa riguarda tutta una serie di interventi sulla rete di distribuzione di media tensione del Comune di Vicenza volta all'aumento della resilienza così come previsto dalle Delibere ARERA. Si tratta degli interventi di cui alla Deliberazione ARERA 1^ Dicembre 2020 500/2020/R/EEL "Interventi di incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica eleggibili a premi e/o penalità. I vari interventi sono iniziati nel 2020 e ne è prevista la conclusione nel 2023.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2020	2024	
STATO DELL'INTERVENTO		
Completato		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 3.453.204 € • Opex totale: 17.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Prese - Nuovi allacciamenti”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - ROLL - 019	2023	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Intervento routinario ("rolling") L'iniziativa riguarda la realizzazione di allacciamenti d'utenza su richiesta dei clienti finali. A fronte dell'investimento è previsto un contributo da parte dei richiedenti secondo la regolazione vigente.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
NA	NA	
STATO DELL’INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 12.000.000 € - Opex totale: 24.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Telecontrollo - Progetto ADMS”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2023 - 020	2023	VR+VI
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L'iniziativa riguarda l'implementazione di un nuovo sistema software per la telconduzione della rete elettrica, che andrà a sostituire i due sistemi DMS attualmente in uso a Verona e Vicenza, in ottica di unificazione delle sale controllo.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Qualità Tecnica Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione innovazione tecnologica		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2021	2025	
STATO DELL'INTERVENTO		
In costruzione		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SCHEMA DI RETE		
		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato:		
- Capex totale: 10.168.327 € - Opex totale: 400.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Nuova CP Avesani”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2024 - 021	2025	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
Si tratta di una nuova CP da ubicare in zona Basso Acquar della Città di Verona che ha l'obiettivo di aumentare la disponibilità di potenza nella zona Sud Est e nell'area del centro della città. La nuova CP migliorerà la maglatura della rete aumentando la controalimentabilità delle altre CP esistenti e quindi incrementando la resilienza del sistema di distribuzione della Città di Verona. La CP prevede uno schema in derivazione secca da linea aerea AT a 50kV di V-reti con una trasformazione 50/20kV da 25MVA.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2029	2031	
STATO DELL'INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 300.000 € - Opex totale: 8.000 €		

SCHEDA INTERVENTO "Rinnovo CP - Estensione sbarra MT con "Centri Satellite Mobili" di
- Ric. Ovest
- Ric. Sud
- Tombetta"

IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2024 - 022	2025	VR

DESCRIZIONE INTERVENTO

Trattasi di n. 3 "minicontainer" ciascuno costituito da una sezione MT costituita da n. 6 linee e da n.1 risalita,

Ciascun container andrà a costituire l'ampliamento di una corrispondente sbarra di media tensione di uno dei tre impianti primari sottostanti ovvero:

- Ric. Ovest
- Ric. Sud
- Tombetta

PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO

Hosting Capacity
LoadAbility

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO
2025	2025


STATO DELL'INTERVENTO

Pianificato

PROGRESSO INTERVENTO

NA

SCHEMA DI RETE



SINTESI INVESTIMENTO

Investimento sostenuto/stimato:

- Capex totale: 390.000 €
- Opex totale: 1.000 €

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 37 c/o Ricevitrice Sud”

IDENTIFICATIVO INTERVENTO	IDENTIFICATIVO INTERVENTO	IDENTIFICATIVO INTERVENTO
V-Reti - 2025 - 025	V-Reti - 2025 - 025	V-Reti - 2025 - 025

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'iniziativa riguarda la progressiva sostituzione delle macchine AT/MT più datate che presentano maggiori perdite elettriche rispetto quelle di nuova generazione e non sono più adatte ad un sicuro e corretto servizio di distribuzione e trasporto dell'energia verso l'utenza e fra le stazioni stesse. Nel 2025 è previsto l'ordine per l'approvvigionamento di un nuovo TR 37 132/10-20 kV da 40MVA da installare c/o la Ric. Sud in sostituzione dell'attuale e obsoleto TR 37 da 20 MVA.

PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO

Hosting Capacity
LoadAbility
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO LAVORI	AVVIO LAVORI
2028	2028


STATO DELL'INTERVENTO

Pianificato

PROGRESSO INTERVENTO

NA


SCHEMA DI RETE



SINTESI INVESTIMENTO

Investimento sostenuto/stimato:

- Capex totale: 1.454.775 €
- Opex totale: 15.000 €

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 32 c/o Ricevitrice Nord”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2025 - 026	2025	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa riguarda la progressiva sostituzione delle macchine AT/MT più datate che presentano maggiori perdite elettriche rispetto quelle di nuova generazione e non sono più adatte ad un sicuro e corretto servizio di distribuzione e trasporto dell’energia verso l’utenza e fra le stazioni stesse. Nel 2027 per la stazione Rievitrice Nord è previsto l’ordine di un nuovo TR 32 132/10-20 kV da 40MVA (si tratta di una effettiva nuova trasformazione 132/20kV che andrà ad occupare lo stallo attualmente occupato dall’obsoleto TR 32 132/50kV che verrà dismesso).		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2028	2028	
STATO DELL’INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SCHEMA DI RETE		
		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato:		
- Capex totale: 1.603.425 € - Opex totale: 16.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 36 c/o Tombetta”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2025 - 027	2025	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L’iniziativa riguarda la progressiva sostituzione delle macchine AT/MT più datate che presentano maggiori perdite elettriche rispetto quelle di nuova generazione e non sono più adatte ad un sicuro e corretto servizio di distribuzione e trasporto dell’energia verso l’utenza e fra le stazioni stesse. Nel 2024 in stazione Tombetta, è stato installato un nuovo trasformatore TR 36 50/10-20 kV da 30MVA (40MVA in ONAF) in sostituzione dell'obsoleto TR 36 da 20MVA.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2023	2024	
STATO DELL’INTERVENTO		
Completato		
PROGRESSO INTERVENTO		
Come da programma		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: - Capex totale: 753.413 € - Opex totale: 8.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Linee MT - Variante LMT APTUIT e LMT FIERA per connessione FV SANTA CATERINA”		
IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2025 - 028	2024	VR
DESCRIZIONE INTERVENTO		
L'iniziativa prevede l'estensione delle linee di media tensione Aptuit e Fiera per consentire la connessione dell'impianto fotovoltaico Santa Caterina. Questo intervento ha l'obiettivo di migliorare la magliatura della rete nella zona interessata, aumentando la controalimentabilità della cabina primaria Tombetta. In questo modo, si incrementerà la resilienza del sistema di distribuzione della città di Verona. L'iniziativa riguarda l'area territoriale di Verona.		
PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO		
Hosting Capacity LoadAbility Resilienza		
PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO		
AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO	
2025	2026	
STATO DELL’INTERVENTO		
Pianificato		
PROGRESSO INTERVENTO		
NA		
SINTESI INVESTIMENTO		
Investimento sostenuto/stimato: • Capex totale: 978.377 € • Opex totale: 2.000 €		

SCHEDA INTERVENTO “Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 35 e TR 36 c/o Ricevitrice Nord”

IDENTIFICATIVO INTERVENTO	ANNO DI PIANIFICAZIONE	AREA GEOGRAFICA
V-Reti - 2025 - 029	2025	VR

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'iniziativa riguarda la progressiva sostituzione delle macchine AT/MT più datate che presentano maggiori perdite elettriche rispetto quelle di nuova generazione e non sono più adatte ad un sicuro e corretto servizio di distribuzione e trasporto dell'energia verso l'utenza e fra le stazioni stesse. Nel 2025 è previsto in Ricevitrice Nord l'installazione di un nuovo TR 35 50/10-20 kV da 40MVA in sostituzione dell'attuale e obsoleto TR 35 da 20 MVA e di un nuovo TR 36 132/10-20 kV da 40MVA in sostituzione dell'attuale e obsoleto TR 36 da 20 MVA.

PRINCIPALI FINALITÀ INTERVENTO

Hosting Capacity
LoadAbility
Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza

PREVISIONE TEMPISTICA INTERVENTO

AVVIO LAVORI	ENTRATA IN ESERCIZIO
2025	2025


STATO DELL'INTERVENTO

In costruzione

PROGRESSO INTERVENTO

NA

SCHEMA DI RETE



SINTESI INVESTIMENTO

Investimento sostenuto/stimato:

- Capex totale: 2.736.783 €
- Opex totale: 27.000 €